Lugar: Fecha:

ASIGNACION DE CATEGORIAS SEGÚN INSPECCION Y CAPACIDAD TECNICA BASADO EN LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS DE LA CONTRATISTA

Datos Generales

Razón Social:
Domicilio Obrador:
Ciudad: CP:
Provincia:

CHECK LIST

Equipo Presentado	Cantidad											
CATEGORIZACION	CATEGORIA A			CATEGORIA B		CATEGORIA C			CATEGORIA D		CATEGORIA R	OBSERVACIONES
	A-2000	A-5000	A-10000	B-2000	B-5000	C-1	C-2	C-3	D-1	D-2		
Maquina de Electrofusión (con cables de reconocimiento automático y manual)	1	1	2									
Maquina de Termofusion (el equipo debera tener previa aprobacion)	x	x	x									
Alineador de tuberia (desde 32 mm a 250 mm)	1	1	1	1	1							
Posicionadores de servicios	x	x	x	x	x							
Cortadores de tubos (desde 32 mm a 250 mm)	1	1	1									
Raspadores manuales	1	x	x									
Rodillos elastoméricos para rolar tuberías	6	10	12	6	10	6	10	12				
Motogenerador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Devanadores de cañería	1	1	1	1	1							
Equipo para prueba de servicios con manómetro	1	1	1	1	1							
Vibrocompactador	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Motocompresor 6 m3 y 7 bar y martillo neumático	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	
Bomba de achique	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Prensas de 25 a 250 mm	x	x	x	x	x							
Tunelera (Equipo de perforacion teledirigido)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Camión volcador	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Vehículo liviano Pick Up	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Tablones para encajonamiento de tierra	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	x	*1 Unidad es un conjunto completo. La inspeccion podra solicitar mas durante el transcurso de la Obra
Vallas rigidas para Delimitacion de obra	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	*1 Unidad es un conjunto completo 4 vallas. La inspeccion podra solicitar mas durante el transcurso de la Obra
Carteles	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	La inspeccion podra solicitar mas durante el transcurso de la Obra
Conos demarcacion	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	La inspeccion podra solicitar mas durante el transcurso de la Obra
Balizas intermitentes	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	La inspeccion podra solicitar mas durante el transcurso de la Obra
Rejillas	10	15	20	15	20	10	15	20	x	x	x	
Soporte para vallado con cinta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Devanador para tuberías	x	x	x	x	x							
Carretón	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Manómetro digitales de 0 a 7 bar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Manómetro digitales de 0 a 0.5 bar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Gascoseeke/Explosimetro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	
Detectores de caños y cables	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	
Equipo de albañilería y herramental suficiente según categoria.												Necesario sin exigencia minima.
Motosoldadoras	x	x	x	1	2	1	2	2	x	x		
Arenadora						x	x	x	x	x	x	
Detector de fuga en revestimientos de cañería tri capa						x	x	x	x	x	x	
Equipamiento de pintura tipo airless						x	x	x	x	x	x	
Equipamiento para realización de secado de cañería						x	x	x	x	x		Puede ser alquilado.
Equipamiento para rotura y reparación de veredas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Puede ser alquilado.
Equipamiento para rotura y reparación de pavimento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Puede ser alquilado.
Equipo para medición de punto de roció	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Hormigonera capacidad 250 dm3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Obrador cubierto p/almacenamiento de materiales y tubería	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Extintores de incendio	10	15	20	10	15	15	15	15	10	10	10	La inspeccion podra solicitar mas durante el transcurso de la Obra
Botiquin de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Manta Dielectrica	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	La inspeccion podra solicitar mas durante el transcurso de la Obra
Kit Antiderrame	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	La inspeccion podra solicitar mas durante el transcurso de la Obra
Stock EPP (Calzado, cascos, guantes, ropa, anteojos, proteccion auditiva)*												*Acorde al personal en la obra
Tableros electricos portatiles(con disyuntor y llaves termomagneticas)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

x - Podra ser equipo propio o alquilado.

Firma y Aclaracion:

Trabajos en:	CATEGORÍA	SUB-CATEGORÍA	CAPACIDAD TÉCNICA	REPRESENTACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES
Redes de distribución PE	A	A-2000 A-5000 A-10000	2.000,00 m/mes 5.000,00 m/mes 10.000,00 m/mes	Técnico o Ingeniero	
Redes de distribución Acero	B	B-2000 B-5000	2.000,00 m/mes 5.000,00 m/mes	Técnico o Ingeniero	
Ramales de Acero	C	C-1 C-2 C-3	Ø ≤ 6" hasta 5.000,00 m/mes 6" < Ø < 12" hasta 5.000,00 m/mes Ø ≥ 12" hasta 5.000,00 m/mes	Técnico: Obras hasta 10 Bar Ingeniero: Obras mayores de 10 Bar	
Estaciones Reguladoras de Presión	D	D-1	Cualquier Ø y caudal sin instalaciones auxiliares (*).	Ingeniero	* No incluye sistemas de instrumentacion, odorizacion, telemedicion, comunicaciones e instalaciones auxiliares.
		D-2	Todos los caudales, incluye sistemas, instrumentacion, odorizacion, telemedicion, comunicaciones e instalaciones	Ingeniero	Requiere poseer A-10000, B-5000 y C-3
Revestimiento de cañería en epoxi y PE extruído.	R	-	200 metros/hora.	Ingeniero	